

# INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL



## GERÄTEINFORMATIONEN

**Model** \_\_\_\_\_  
**Seriennummer:** \_\_\_\_\_  
**Aufstellart/Anwendung:** \_\_\_\_\_

## ZELLENGRÖSSE

|                  |                |       |       |       |
|------------------|----------------|-------|-------|-------|
| <b>ANSCHRIFT</b> | A [m]          | B [m] | C [m] | D [m] |
|                  | <b>NOTIZEN</b> |       |       |       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>CHECK-LISTE Komponenten &amp; Zubehör vor/bei der Montage</b> <b>JA</b> <b>NEIN</b> | Abflussbohrung vorhanden?                  |  |  |
|  | Trockner / Schauglas vorhanden?            |  |  |
|  | Schwingungsdämpfer?                        |  |  |
|  | Stickstofffüllung vorhanden?               |  |  |
|  | Ölumpfheizung funktionstüchtig?            |  |  |
|  | Türkontaktschalter vorhanden und montiert? |  |  |
|  | Abflussheizung vorhanden und geprüft?      |  |  |

| <b>SOLLWERTE</b>            |  |
|-----------------------------|--|
| Sollwert [°C]               |  |
| T                           |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |
|                             |  |
| <b>ANSCHLUßSPANNUNG [V]</b> |  |
| <b>NOTIZEN</b>              |  |
|                             |  |

| <b>GEMESSENE DATEN</b>                    |    |    |                      |    |    |    |    |
|---|----|----|----------------------|----|----|----|----|
|   | 1  | 2  | 3                    | 4  |    |    |    |
| <b>KOMPRESSOR</b>                         |    |    |                      |    |    |    |    |
| Betriebsstrom                             |    |    |                      |    |    |    |    |
| Heißgastemperatur                         |    |    |                      |    |    |    |    |
| Heißgas [Bar]                             |    |    |                      |    |    |    |    |
| Flüssigkeitstemperatur [°C]               |    |    |                      |    |    |    |    |
| Sauggasdruck [Bar]                        |    |    |                      |    |    |    |    |
| Sauggastemperatur [°C]                    |    |    |                      |    |    |    |    |
| Überhitzung [K]                           |    |    |                      |    |    |    |    |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |
| <b>VERFLÜSSIGER</b>                       |    |    |                      |    |    |    |    |
| T. Ein / T. Aus [°C]                      |    |    |                      |    |    |    |    |
| Verflüssigungstemperatur [°C]             |    |    |                      |    |    |    |    |
| Unterkühlung [K]                          |    |    |                      |    |    |    |    |
| Verflüssigungsdruck [Bar]                 |    |    |                      |    |    |    |    |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |
| <b>VERDAMPFER</b>                         |    |    |                      |    |    |    |    |
| T. Ein / T. Aus [°C]                      |    |    |                      |    |    |    |    |
| Verdampfungsdruck [Bar]                   |    |    |                      |    |    |    |    |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |
| <b>SONSTIGE DATEN</b>                     |    |    |                      |    |    |    |    |
| Außentemperatur R (Ansaugtemperatur) [°C] |    |    | Relative Feuchte [%] |    |    |    |    |
| <b>LÜFTERDATEN (STROMAUFNAHMEN)</b>       |    |    |                      |    |    |    |    |
| V1  | V2 | V3 | V4                   | V5 | V6 | V7 | V8 |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |
| <b>NOTIZEN/BEMERKUNGEN</b>                |    |    |                      |    |    |    |    |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |
|   |    |    |                      |    |    |    |    |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>DATUM</b> | <b>MONTAGEBETRIEB</b><br><small>(NAME UND UNTERSCHRIFT)</small> | <b>VERANTWORTLICHER BETREIBER</b><br><small>(NAME UND UNTERSCHRIFT)</small> |
|--------------|---|---|

\* Bitte reichen Sie das ausgefüllte Inbetriebnahmeformular innerhalb von 2 Wochen nach erfolgreicher Inbetriebnahme ein, damit wir die Gewährleistungszeit aufnehmen können.

Es gelten unsere aktuellsten AGB. Sie erhalten sie unter [www.coolandcall.de](http://www.coolandcall.de) oder auf Anfrage per Fax oder Post.